

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
						enero	enero	septiembre	mayo	enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero
1		PLANIFICACIÓN OBRA	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											
2		EDIFICIO OBISPADO - MUTUALIA	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											
3		MOVIMIENTO DE TIERRAS	219 días	lun 16/10/23	vie 16/08/24	[Task bar]											
4		Excavación zanja muro guía	12 días	lun 16/10/23	mié 01/11/23	[Task bar]											
5		Excavación general tierras.	40 días	vie 26/01/24	vie 22/03/24	[Task bar]											
6		Excavación general en roca.	90 días	vie 22/03/24	vie 26/07/24	[Task bar]											
7		Excavación batches muros roca.	90 días	vie 22/03/24	vie 26/07/24	[Task bar]											
8		Excavación zapatas roca	15 días	vie 26/07/24	vie 16/08/24	[Task bar]											
9		CIMENTACIÓN Y MUROS	207 días	mié 01/11/23	vie 16/08/24	[Task bar]											
10		Muretes guía de pantalla	12 días	mié 01/11/23	vie 17/11/23	[Task bar]											
11		Muro pantalla de H.A. e/45 cm	50 días	vie 17/11/23	vie 26/01/24	[Task bar]											
12		Muros de H.A. por batches.	90 días	vie 22/03/24	vie 26/07/24	[Task bar]											
13		Muro de hormigón armado, encofrado a una cara	5 días	vie 22/03/24	vie 29/03/24	[Task bar]											
14		Viga de coronación de pantalla 45x70 cm	10 días	vie 17/11/23	vie 01/12/23	[Task bar]											
15		Anclaje provisional 65 TN	175 días	vie 01/12/23	vie 02/08/24	[Task bar]											
16		Hormigón en cimentaciones	15 días	vie 26/07/24	vie 16/08/24	[Task bar]											
17		ESTRUCTURA COTA 0,00	58 días	vie 16/08/24	mié 06/11/24	[Task bar]											
18		LOSA SOTANO	12 días	vie 16/08/24	mar 03/09/24	[Task bar]											
19		LOSA HA-30/B/20/I ARMADA e=0.40 m. (46.70 Kg/m2)	12 días	mar 03/09/24	jue 19/09/24	[Task bar]											
20		LOSA HA-30/B/20/I ARMADA e=0.28 m. (32.00 Kg/m2)	36 días	mar 03/09/24	mié 23/10/24	[Task bar]											
21		LOSA HA-30/B/20/I ARMADA e=0.28 m. (32.00 Kg/m2) e = 0.30 m	18 días	jue 19/09/24	mar 15/10/24	[Task bar]											
22		LOSA HP-40/B/20/I POSTESADA e=1.05 m. (87.50/11.5 Kg/m2)	16 días	mar 15/10/24	mié 06/11/24	[Task bar]											
23		LOSA HP-40/B/20/I POSTESADA e=0.45 m. (87.50/11.5 Kg/m2)	16 días	mar 15/10/24	mié 06/11/24	[Task bar]											
24		LOSA HP-40/B/20/I POSTESADA e=0.35 m. (87.50/11.5 Kg/m2)	16 días	mar 15/10/24	mié 06/11/24	[Task bar]											
25		ESTRUCTURA SOBRE RASANTE	101 días	mié 06/11/24	jue 27/03/25	[Task bar]											
26		Forjado planta 1	12 días	mié 06/11/24	vie 22/11/24	[Task bar]											
27		Forjado planta 2	12 días	vie 22/11/24	mar 10/12/24	[Task bar]											
28		Forjado planta 3	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	[Task bar]											
29		Forjado planta 4	14 días	mié 11/12/24	mar 31/12/24	[Task bar]											
30		Forjado planta 5	14 días	mar 31/12/24	lun 20/01/25	[Task bar]											
31		Forjado planta 6	14 días	lun 20/01/25	vie 07/02/25	[Task bar]											
32		Forjado planta 7	14 días	vie 07/02/25	jue 27/02/25	[Task bar]											
33		Forjado cubierta	15 días	jue 27/02/25	jue 20/03/25	[Task bar]											
34		Muretes de terraza	5 días	jue 20/03/25	jue 27/03/25	[Task bar]											
35		FACHADAS Y PARTICIONES	378 días	mar 12/11/24	vie 24/04/26	[Task bar]											
36		Fachadas tradicional	141 días	mar 31/12/24	mié 16/07/25	[Task bar]											
47		Fachada ventilada	181 días	jue 30/01/25	vie 10/10/25	[Task bar]											
93		Albañilería	378 días	mar 12/11/24	vie 24/04/26	[Task bar]											
193		Defensas	65 días	lun 26/05/25	lun 25/08/25	[Task bar]											
196		PAVIMENTOS	261 días	jue 20/03/25	vie 20/03/26	[Task bar]											
197		Recrecidos de mortero	17 días	jue 20/03/25	lun 14/04/25	[Task bar]											
208		Solados	50 días	jue 26/06/25	jue 04/09/25	[Task bar]											
219		Solado gimnasio	166 días	jue 31/07/25	vie 20/03/26	[Task bar]											
222		Solado cerámico de gres antideslizante en terrazas	40 días	lun 21/04/25	lun 16/06/25	[Task bar]											
226		Peldaños escalera	50 días	jue 10/07/25	jue 18/09/25	[Task bar]											
232		CUBIERTAS Y TERRAZAS	37 días	jue 27/03/25	lun 19/05/25	[Task bar]											
233		Cubierta edificio: formación de pendientes	1 día	jue 27/03/25	vie 28/03/25	[Task bar]											
234		Cubierta edificio: impermeabilización y acabado	10 días	lun 31/03/25	lun 14/04/25	[Task bar]											
235		Cubierta: Aislamiento y protección	5 días	lun 14/04/25	lun 21/04/25	[Task bar]											
236		Planta 6: formación de pendientes	1 día	vie 28/03/25	lun 31/03/25	[Task bar]											
237		Planta 6: impermeabilización y acabado	10 días	lun 14/04/25	lun 28/04/25	[Task bar]											
238		Planta 6: Aislamiento y protección	5 días	lun 28/04/25	lun 05/05/25	[Task bar]											
239		Planta 7: formación de pendientes	1 día	lun 31/03/25	mar 01/04/25	[Task bar]											
240		Planta 7: impermeabilización y acabado	10 días	lun 28/04/25	lun 12/05/25	[Task bar]											
241		Planta 7: Aislamiento y protección	5 días	lun 12/05/25	lun 19/05/25	[Task bar]											
242		BARANDILLAS Y PASAMANOS	83 días	lun 02/06/25	jue 25/09/25	[Task bar]											
243		Barandilla terrazas	83 días	lun 02/06/25	jue 25/09/25	[Task bar]											
246		PINTURA	382 días	mar 31/12/24	mié 17/06/26	[Task bar]											
247		Pintura zócalo de garajes, parcelas, numeración y flechas	10 días	lun 04/05/26	lun 18/05/26	[Task bar]											
248		Pintura techos garaje y zonas comunes	7 días	mar 31/12/24	jue 09/01/25	[Task bar]											
249		Pintura interiores	55 días	jue 26/02/26	jue 14/05/26	[Task bar]											
278		REVESTIMIENTOS ESPECIALES	50 días	mar 08/07/25	mar 16/09/25	[Task bar]											
279		Gimnasio S-2	15 días	mar 08/07/25	mar 29/07/25	[Task bar]											
280		Gimnasio P3	10 días	mar 29/07/25	mar 12/08/25	[Task bar]											
281		Quirófanos	15 días	mar 12/08/25	mar 02/09/25	[Task bar]											
282		Sala Hidroterapia	10 días	mar 02/09/25	mar 16/09/25	[Task bar]											
283		CARPINTERIA Y VIDRIOS	443,13 días	lun 22/01/24	jue 02/10/25	[Task bar]											
284		Carpintería exterior	138 días	lun 24/03/25	jue 02/10/25	[Task bar]											
295		Puertas interiores	412,13 días	lun 22/01/24	mié 20/08/25	[Task bar]											
308		Calefacción, climatización y A.C.S.	300 días	mié 06/11/24	mié 31/12/25	[Task bar]											
309		GAS	290 días	mié 06/11/24	mié 17/12/25	[Task bar]											
310		INSTALACIÓN CALEFACCIÓN	300 días	mié 06/11/24	mié 31/12/25	[Task bar]											
311		INST. ELÉCTRICA	300 días	mié 06/11/24	mié 31/12/25	[Task bar]											
312		INST FONTANERÍA	230 días	mié 06/11/24	mié 24/09/25	[Task bar]											
313		PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO	10 días	jue 20/03/25	jue 03/04/25	[Task bar]											
314		SANEAMIENTO	200 días	mié 06/11/24	mié 13/08/25	[Task bar]											
315		VENTILACIÓN	250 días	mié 11/12/24	mié 26/11/25	[Task bar]											
316		INST. PCI	120 días	mié 11/12/24	mié 28/05/25	[Task bar]											
317		INST. TRANSPORTE	60 días	jue 02/10/25	jue 25/12/25	[Task bar]											
318		OTRAS INSTALACIONES	250 días	mié 06/11/24	mié 22/10/25	[Task bar]											
319		SEGURIDAD Y SALUD	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											
320		Seguridad y salud	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											
321		CONTROL DE CALIDAD	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											
322		Control de calidad	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											
323		GESTION DE RESIDUOS	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											
324		Gestión de residuos	697,88 días	lun 16/10/23	mié 17/06/26	[Task bar]											